



CASA → 1000

Статус реализации проекта

19-е заседание Координационного комитета
по энергетическому сектору ЦАРЭС

Улан-Батор, Монголия
30-31 марта 2015 г.

Сунил Хосла
Всемирный банк



Текущий статус

■ Коммерческие соглашения

- Переговоры по коммерческим соглашениям и ценам завершены. Текст Генерального соглашения и Соглашений на поставку электроэнергии подготовлен в окончательном варианте. Подписание запланировано на 24 апреля 2015 г.

■ Закупки

- Начаты закупки ключевых пакетов, а именно станций преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН), пакетов линии ПТВН в Афганистане (самый большой участок линии), а также услуг инженеров заказчика в части систем ОВКВ и ПТНВ. *Наблюдается огромный интерес к пакету ЛЭП для Афганистана, однако производители оборудования для пакета преобразовательных станций высказывают озабоченность вопросами безопасности в Пакистане и Афганистане.*
- Закупки остальных компонентов начнутся после привлечения оставшейся части финансирования.

■ Финансирование

- Получено одобрение приблизительно на 75% от общего объема требуемого финансирования (ВБ, Правительство США, Европейский инвестиционный банк).

■ Институциональное устройство

- Структура и режим работы Секретариата будут обновлены с учетом потребностей на стадии реализации.

Финансирование – текущий статус

- Общий бюджет проекта: \$1 170 млн., 52 млн. из которых будут направлены на техническое содействие, обеспечение реализации проекта и программы поддержки сообществ для Пакистана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а также на поддержку Секретариата Межправительственного совета в качестве дополнения к финансированию со стороны Агентства США по международному развитию.
- Одобренное финансирование
 - Всемирный банк (\$526,5 млн.)
 - Трастовый фонд восстановления Афганистана (ARTF) (\$40 млн.)
 - Правительство США (\$15 млн.)
 - Европейский инвестиционный банк (€140 млн.)
- Текущий дефицит финансирования составляет 25%. Устранить его планируется за счет Исламского банка развития, ЕБРР, Арабской координационной группы, двусторонних агентств и дополнительного финансирования ВБ.
- Был создан Мультидонорский трастовый фонд (MDTF) под руководством Банка, и через него ожидается поступление первоначального финансирования от Правительства США, а затем и других доноров (напр., Великобритании).

Финансирование – обновленный план

Страна	Афганистан	Пакистан	Таджикистан	Кыргызская Республика	Итого по проекту
Расходы и источники финансирования	млн.долл. США	млн.долл. США	млн.долл. США	млн.долл. США	млн.долл. США
Общая стоимость проекта (включая непредвиденные затраты, налоги и косвенные расходы)	404	232	301	233	1 170
Привлеченное финансирование					
Всемирный банк	317	120	45	45	527
Европейский инвестиционный банк*	-	-	90	90	180
Доноры/трастовые фонды/прочие	40	-	7,5	7,5	55
Заемщик/ организация - исполнитель	47	32	22	33	134
Дефицит финансирования	-	80	136	57	273
Инфраструктурные компоненты	-	63	118	40	193
Техническое содействие, обеспечение реализации проекта, программы поддержки сообществ и т.д. (предпочтительно безвозмездное финансирование)	-	17	18	17	52